

西舞鶴駅西口駅前広場整備工事の進捗について

令和6年3月8日にお知らせしました標記工事の進捗について、現状を報告します。

1. 契約内容

契約日:令和5年10月5日

請負業者:鶴美・今村特定建設工事共同企業体

契約金額: 286,110,000 円

工期:令和5年10月6日～令和6年10月31日(3月議会において繰越)

2. 経過

本工事につきましては、大部分がJR用地であったことに加え交通管理者など関係機関との協議に不測の期間を要しておりましたが、令和6年1月から本格着手する予定で、12月20日にシェルター基礎10個所のうち5個所において簡易的な地盤調査を行ったところ、基礎地盤直下に地盤支持力の評価が困難な地層が確認されたことから、その対処方法の検討に時間を要していたところでした。

<地元周知>

○令和5年12月15日・・・[回覧](#)

近隣の5自治会、西舞鶴駅西口駅前広場整備事業連絡協議会、駅周辺の事業所、店舗、学校、交通事業者に令和6年1月9日から着手予定と周知

○令和6年1月25日・・・[回覧](#)

地盤調査の結果を受け、工事着手の延期を周知(回覧先は同上)

3. 現在の状況

- ・ 基礎構造の変更設計完了
- ・ 地盤改良材の配合試験完了
- ・ シェルター基礎工事の着手に向け調整中

4. 今後の予定について

- ・ シェルター基礎の試験施工に着手(5月下旬～6月上旬)
- ・ 試験施工で地盤支持力を確認後、本格施工に着手(6月下旬)
- ・ 全体工事は12月末完了(予定)
- ・ 西舞鶴駅西口駅前広場整備事業連絡協議会への説明及び近隣自治会への回覧(5月下旬)

