

社会資本総合整備計画 中間評価書

令和06年10月25日

計画の名称	水環境を守り安心・安全に暮らせるまち（第3次）（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	舞鶴市												
計画の目標	ストックマネジメント計画に基づき、下水道施設の計画的な改築を行い、水環境を守る事により市民が安心・安全に暮らせるまちづくりを推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	8,600	A	8,600	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2	R4末	R6末
1	老朽化した管渠施設において、ストックマネジメント計画に基づき管渠調査・改築を実施し、対策実施率を2%から100%に増加させる。 老朽化した管渠の長寿命化対策実施率 管渠改築工事実施済/長寿命化対策を実施すべき延長（11.7km）	2%	40%	100%
2	浄化センターにおける計画期間内の改築実施率を0%から100%に増加させる。 浄化センターの改築実施率 改築実施設備数/改築すべき設備数（4施設）	0%	75%	100%

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—	流域水循環計画を含む	—	地域再生計画を含む	—	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	--	---------------	--

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況			
												R02	R03	R04	R05	R06						
一体的に実施することにより期待される効果																						
備考																						
下水道事業	A07-001	下水道	一般	舞鶴市	直接	舞鶴市	管渠（	改築	管路施設の改築（改築事業）	計画策定 点検調査	更新・長寿命化	舞鶴市	■	■	■	■	■	2,200		策定済		
		ストックマネジメント																				
	A07-002	下水道	一般	舞鶴市	直接	舞鶴市	ポンプ場	改築	ポンプ場の改築（改築事業）	計画策定 調査	更新・改築 点検	舞鶴市	■	■	■	■	■	2,100		策定済		
		ストックマネジメント																				
	A07-003	下水道	一般	舞鶴市	直接	舞鶴市	終末処理場	改築	処理場の改築（改築事業）	計画策定 点検調査	更新・長寿命化	舞鶴市	■	■	■	■	■	4,300		策定済		
		ストックマネジメント																				
																			小計	8,600		
	合計																					

中間評価

○中間評価の実施体制、実施時期

中間評価の実施体制

下水道整備課による評価

中間評価の実施時期

令和6年10月

公表の方法

舞鶴市ホームページによる公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

舞鶴市下水道ストックマネジメント計画に基づき、計画的な下水道施設の点検・調査及び改築を実施できている。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

最終目標値達成に向け、引き続き事業を実施していく。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	目標値と実績値に差が出た要因
1	目標値／実績値	老朽化した管渠施設において、ストックマネジメント計画に基づき管渠調査・改築を実施し、対策実施率を2%から100%に増加させる。 調査の結果、対策を実施すべき延長が想定した数値（11.7km）より少なかったため、実施率は低くなっているが、順調に対策は進んでいる。
	中間目標値	
	中間実績値	6%
2	目標値／実績値	浄化センターにおける計画期間内の改築更新実施率を0%から100%に増加させる。 整備計画通り、浄化センターの改築を実施できている。
	中間目標値	
	中間実績値	75%