

静溪ポンプ場建設工事の契約状況

事業費及び工事スケジュール

静溪ポンプ場		工事費	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
土木工事	当初	596,200,000	■							
	変更後	1,500,000,000	■							
機械設備工事	当初	358,078,600		■						
	変更後	358,078,600		■						
電気設備工事	当初	未発注								
	変更後	未発注							■	
建築工事	当初	未発注								
	変更後	未発注							■	
計	当初	約1,200,000,000	■							
	変更後	約2,100,000,000	■							

※上段 変更前 下段 変更後

土木工事【静溪ポンプ場建設（第21-1）工事】

請負業者：鶴美・ホクタン・サン開発 特定建設工事共同企業体

	請負金額	契約日	工 期	主な変更理由
当初契約	¥596,200,000	令和3年5月31日	令和3年6月1日～令和5年1月31日	
第1回変更	¥831,891,500	令和4年12月7日	令和3年6月1日～令和5年3月31日	障害物撤去の増額
第2回変更	-	令和5年3月30日	令和3年6月1日～令和7年1月31日	工期変更
第3回変更	¥875,508,700	令和5年5月2日	令和3年6月1日～令和7年1月31日	中止期間中の現場経費など
第4回変更予定	¥1,500,000,000		令和3年6月1日～令和9年度内	設計の見直しによるもの

・障害物撤去終了

機械設備工事【静溪ポンプ場機械設備（第21-4）工事】

請負業者：クボタ・西口工業 特定建設工事共同企業体

	請負金額	契約日	工 期	主な変更理由
当初契約	¥358,078,600	令和4年3月30日	令和4年3月31日～令和5年3月31日	
第1回変更		令和5年3月31日	令和4年3月31日～令和7年1月31日	工期変更

・未着手