

静溪ポンプ場土木工事の事業経過について

静溪ポンプ場土木工事の方針転換に伴う、第40号議案について
方針転換に至るまでの経過

R1. 8. 7～R2. 3. 13

雨水ポンプ場設実施計（詳細）業務委託
請負者（株）NJS 請負額 29,777,000 円

R3. 4. 19 土木工事公告

R3. 5. 25 土木工事入札 落札者決定

R3. 5. 31 土木工事契約 静溪ポンプ場建設土木工事

請負者：鶴美・ホクタン・サン開発特定建設共同企業体
請負額：596,200,000 円

R3. 6. 30～7. 2

工事説明会 魚屋、魚屋住吉、竹屋町内へ

R3. 8～9 護岸試掘

R3. 10 河川内障害物確認

R3. 11. 1 工事中止（1回目）開始

河川内障害物撤去検討開始

R4. 2. 1～R4. 9. 30

雨水ポンプ場実施設計（第21-1）業務委託
内 容 障害物撤去検討
請負者（株）NJS 請負額 4,400,000 円

R4. 4～7 ボーリング追加調査 3カ所

R4. 8 関係機関協議

R4. 9～10 護岸試掘

R4. 11. 2～R5. 3. 20

雨水ポンプ場実施設計（第22-3）業務委託
内 容 仮設工、基礎工 追加検討
請負者（株）NJS 請負額 4,499,000 円

R4. 12. 7 第1回変更契約 831,891,500 円 障害物撤去

R4. 12. 15 工事中止（1回目）終了

R4. 12. 22 工事再開説明会 魚屋、魚屋住吉、竹屋町内へ

R5. 1. 30～3. 14

障害物撤去工事

R5. 3. 16 工事中止（2回目）開始

- R5. 3. 30 第 2 回変更契約 工期の変更 ～R7. 1. 31 まで延長
- R5. 5. 24 第 3 回変更契約 875, 508, 700 円 中止期間中経費
- R5. 8 大幅増額が必要と判明
- R5. 10. 20 市の方針決定（大幅な増額変更へ）
- R5. 12. 15 12 月議会産業建設委員会で質疑答弁
- R6. 1. 22 臨時の産業建設委員会
- R6. 2 さらなる増額可能性が判明
- R6. 2. 28 市の方針決定（工事をストップし計画を見直す）
- R6. 2. 29 請負業者 JV の代表者の方針変更を説明
- R6. 3. 6 市議会運営委員会で方針変更の報告
- R6. 3. 11 R6 年度下水道事業会計予算案の取り下げと再提出