

赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業 認定公募設置等計画の変更(第2回) について

<主な変更内容>

1. 各施設の工事期間等の変更

- ・ 建築資材の調達に遅延が発生したこと等により、工事期間の延長が生じたため、表のとおり工事期間等を変更します。

<工事時期(OPEN時期)>

	対象施設	変更前	変更後
3号棟2F	シェアオフィス等	R4.9～R4.12 (R5.1)	R4.9～R4.12 (R5.1)
4号棟2F	アートスペース	R5.1～R5.3 (R5.4)	R5.1～R5.3 (R5.4)
5号棟1F	空調設備	R4.11～R5.2	R4.11～R5.5
5号棟1F	クラフトビール設備	R4.11～R5.5 (R5.6)	R4.11～R5.8 (R5.8)
2～3号棟間	オープンテラス	R5.1～R5.2 (R5.3)	R5.1～R5.2 (R5.3)
海側芝生広場	飲食店	R5.1～R5.6 (R5.7)	R5.1～R5.7 (R5.8)

2. 旧文庫山施設整備計画の変更

- ・ 建築資材の調達に遅延が発生したこと等により、事業計画の変更が生じたため、整備計画の一部を変更します。

<主な変更点>

- ・ 整備内容の変更（右図）
- ・ 工期及びオープン時期の変更

対象施設	変更前	変更後
旧文庫山施設	R5.1～R6.3 (R6.3)	R5.5～R6.9 (R6.9)



(イメージ図)